

SITUATIA
realizarii programului de investitii pe anul 2009

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII	Prevederi bugetare definitive	Plati efectuate	din care, buget local	Observatii
0	1	2	3	4	6
	TOTAL din care:	151.340.000	63.103.750	23.074.752	
A.	Lucrari in continuare	136.531.000	47.132.391	7.103.392	
B.	Lucrari noi	14.295.000	15.932.885	15.932.885	
C.	Alte cheltuieli de investitii	514.000	38.475	38.475	
Cap. 51-02 Autoritati Executive		12.000			
C.	Alte cheltuieli de investitii	12.000			
1	Cheltuieli de proiectare	12.000			
Cap.65-02 Învățământ special		69.000	44.000	44.000	
C.	Alte cheltuieli de investitii	69.000	44.000	44.000	
	Total, din care:				
1	Dotari independente (achizitie soft)	44.000	44.000	44.000	
2	Cheltuieli de proiectare	25.000			
Cap.66-02 Sanatate, total din care :		1.136.000			
B.	Lucrari noi	876.000			
	Realizarea proiectelor de interes public în domeniul sanitar	876.000			
C.	Alte cheltuieli de investitii	260.000			
1	Cheltuieli de proiectare	260.000			
Cap. 67-02 Cultura, recreere si religie,		10.000	10.000	10.000	
C	Alte cheltuieli de investitii	10.000	10.000	10.000	
1	Dotari independente	10.000	10.000	10.000	
Cap. 68-02 Asigurari si asistenta sociala		124.000			
C.	Alte cheltuieli de investitii	124.000			
	Total, din care :				
1	Dotari independente	124.000			
Cap. 80-02 Actiuni generale economice, comerciale si de munca		112.487.000	41.890.404	2.630.061	
A.	Lucrari in continuare	112.349.000	41.763.559	2.503.216	
1	„Sistem integrat de management al deeurilor in judetul Teleorman”; MF din 16.12.2003 (Bruxelles) si 21.05.2004 (Bucuresti), HCJ nr. 86/2005 si nr. 9/2007; Masura ISPA 2002/RO/16/P/PE/024 ; Phare 2002/000-625-01	46.949.000	27.668.428		obiectiv în continuare
2	"Fluidizare trafic la punctul de control trecere frontiera Tr. Magurele - Nikopol prin reabilitarea primara a DJ 546 Tr. Magurele-limita jud. Olt intre km. 4+000-40+000"; Acord MF nr. 52/29.07.2003, HCJ nr. 78/29.07.2005; Phare 2004/016-784.01.01.01	5.137.000	5.644.887		obiectiv finalizat
3	"Reabilitare drum de legatura rutiera intre orasul Videle si DN 61 - Milcovatu prin modernizarea DJ 601 D km. 14+514-27+214 Videle si DJ 612 km 0+000-6+900 Milcovatu-Mereni"; MF din 21.12.2004, HCJ nr. 8/31.01.2007	11.389.000	2.939.887		obiectiv finalizat
	"Dreptul la proprietate si incluziune sociala a comunitatilor				

Nr. crt.	DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII	Prevederi bugetare definitive	Plati efectuate	din care, buget local	Observatii
0 4	1 de romi din judetul Teleorman"; HCJ nr. 146/07.12.2007;Phare 2005/017-553.01.01.01	2 25.000	3 3.959	4 3.959	6 obiectiv finalizat
5	"Reabilitarea barajelor aflate pe paraul Vajistea in localitatile Vitanesti, Rasmiresti, Marzanesti in judetul Teleorman"; HCJ nr. 145/07.12.2007; Phare CES 2005/017-553.04.01.04.03.29	5.944.000	979.429	303.846	obiectiv în continuare
6	"Masterplan privind reabilitarea capitalului natural al solului in judetul Teleorman"; HCJ nr.144/07.12.2007; Phare CBC 2005/017-535.01.02.13	146.000	180.191	73.633	obiectiv finalizat
7	„Evaluare de mediu pt.Planul Judetean de gestionare a deșeurilor Teleorman” HCJ 61/08.05.2008	27.000	13.439	13.439	obiectiv finalizat
8	„Reabilitare DJ 543, limită județ Olt-Prundu-Lunca”, km 16+200 - 23+050	6.993.000	2.943.945	1.723.945	obiectiv în continuare
9	"Reabilitarea infrastructurii rutiere afectata de inundatiile din perioada aprilie-mai si iulie-august 2005 in judetul Teleorman"; HG nr. 704/31.05.2006; Phare CES 2005/017-690.01.03.14	982.000	319.856	319.856	obiectiv finalizat
10	„Reabilitare DJ 701, limită jud.Dâmbovița-Gratia-Poeni-Siliștea-Scurtu Mare-Slăvești-Ciolănești-Zâmbreasca-Dobrotești”, km 44+240-104+890 (55,45 km)	34.757.000	1.069.539	64.537	obiectiv în continuare
B.	Lucrari noi	138.000	126.845	126.845	
1	„Reabilitare DJ 506 Cervenia-Vitânești-Băbăița”, km.17+400 - 58+000	127.000	126.385	126.385	obiectiv în continuare
2	„Strategia de dezvoltare durabilă a județului Teleorman 2008-20013”;	9.000	460	460	obiectiv în continuare
3	„Reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate, în perimetrul de ameliorare Mavrodin, com.Mavrodin, jud.Teleorman”	2.000			obiectiv în continuare
Cap. 84-02 Transporturi		40.671.000	21.159.347	20.390.691	
A.	Lucrari in continuare	24.182.000	5.358.832	4.590.176	
1	„Reabilitare tronson DJ703, lim.jud. Olt+Balaci, km.92+076-101+492 HCJ nr.37/29.03.2007	1.126.000	1.124.998	1.124.998	obiectiv finalizat
2	Reabilitare tronson DJ703, Siliștea Gumești - Ciolănești	5.243.000	4.233.834	3.465.179	obiectiv în continuare
3	„Pod pe DJ653 km 79+800 peste pârâul Călmățuiu la Balta Sărată - HCJ nr.82/2007 Aprobata cf.art.44(3) -Legea 276/2006 cu nr.8300/30.08.07	1.363.000	1.362.056	1.362.056	obiectiv finalizat
4	„Reabilitare DJ 601 B Silistea –Puranii de Sus km 23+859-27+559.H.C.J. 141/07.12.2007; Aviz ISC nr. 27/11.01.2008	810.000	808.956	808.956	obiectiv finalizat
5	„Reabilitare DJ 612 B Satu Vechi-Drăcșenei-Beuca-Dobrotești” HCJ nr.53/24.04.2088; Aviz ISC nr.547/21.04.2008	14.067.000	13.381.654	13.381.654	obiectiv în continuare
6	„Reabilitare DJ 503, limită județ Giurgiu-Drăgănești Vlașca”, km 35+900-38+890	1.573.000	1.571.430	1.571.430	obiectiv finalizat
B.	Lucrari noi	13.281.000	4.559.907	759.904	
1	„Reabilitare DJ601 F Cosoteni-Albesti” km 0+000-12+156 (12,156 km); HCJ 37/29.03.2007	300.000	299.188	299.188	obiectiv în continuare
2	„Reabilitare DJ601 F Albesti-Mavrodin” km 12+156-23+500 (11,344 km); HCJ 37/29.03.2007	300.000	299.779	299.779	obiectiv în continuare
3	Reabilitare DJ 504 B Trivalea Mosteni-Talpa, km 22+892-27+946, L=5,054; HCJ 9/28.01.2009; Aviz tehnic 110/13.01.2009	6.606.000	189.888		obiectiv în continuare
4	Reabilitare DJ 611, lim.Giurgiu-Gratia-Sirbeni-lim.jud.Dambovită, km 6+800-16+180 L=9,380; HCJ 37/29.03.2007	2.140.000	1.450.003		obiectiv în continuare

Nr. crt.	DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII	Prevederi bugetare definitive	Plati efectuate	din care, buget local	Observatii
0	1	2	3	4	6
5	Reabilitare DJ 506 A Purani-Rasmiresti-lim.jud.Giurgiu, km 0+000-14+000, L=14,000 km; HCJ 37/29.03.2007	694.000	94.308		obiectiv în continuare
6	Reabilitare DJ 612 A Balta Sarata - Plopii Slavatesti, km 36+317-47+790, L=11,473 km; HCJ 37/29.03.2007	3.080.000	2.065.804		obiectiv în continuare
7	Reabilitare DJ506 Negreni-Tătăraștii de Jos, km94+160-99+000; L=4,840 km; Acord ITC nr.64/19.06.2009	161.000	160.936	160.936	obiectiv în continuare
C.	Alte cheltuieli de investitii	39.000	38.475	38.475	
1	Cheltuieli de proiectare	39.000	38.475	38.475	

PRESEDINTE,
Liviu Nicolae Dragnea